

整改回复单

(向阳建管[2024]整改回复01号)

腾冲市向阳水库工程建设管理局

致：保山市水务局

2024年4月25日，保山市水务局对腾冲市向阳水库工程进行了2024年防汛准备工作及碍洪“四乱”问题的检查，检查组通过检查施工现场和查阅资料等方式以及同参建单位各方进行交流后，针对向阳水库工程存在的问题，提出了问题清单，我方收到保山市水务局关于2024年汛期防汛准备工作检查的通报(2024)18后，立即组织了参建各方，认真梳理，立刻进行整改，现作出如下回复：

一、存在问题：现场检查工程暂停施工，施工机械、人员已撤离，安全度汛责任书未签订。

回复：我方为了加强向阳水库工程建设管理，明确汛期管理责任，督促参建各方严格落实汛期值班值守制度，确保顺利通过2024年安全度汛；一方面项目法人于2024年4月28日与参建各方签订2024年安全度汛目标责任书(详见附件1)；另一方面项目法人于2024年5月10号发《腾冲市向阳水库工程建设管理局关于向阳水库工程2024年汛期值班责任制的通知》(向阳建管(2024)4号)给各参建单位各方，严格履行汛期安全职责，建立汛期值守制度。(详见附件2)

二、存在问题：度汛方案已编制，未报备。

回复：我方严格按照规范要求，于 2024 年 4 月 28 日向腾冲市水务局完成了报备手续（详见附件 3）；

三、存在问题：未开展防汛演练；。

回复：由于建设资金落实不到位，向阳水库工程目前处于停工状态，无力组织演练，我方采取的措施是参照 2023 年防汛演练情况，进行推演，出现紧急情况，及时采取响应措施；

四、存在问题：施工单位值班人员不足，防汛自检自查不到位；

回复：管理局组织参建单位于 4 月 18 日开展了汛前安全检查，针对现场检查出的问题，监理单位通过《监理通知》（监理〔2024〕通知 02 号）下发给施工单位，施工单位收到监理通知后，克服困难，对风化料场和黏土料场排水不畅、值班人员不足、库区警示标牌损坏严重、防汛物资不足等问题进行了整改处理，并于 2024 年 4 月 29 日通过《云南水利水电〔2024〕通知回复 02 号》进行回复，形成闭环管理。（详见附件 4）

五、存在问题：大坝已封顶，溢洪道建设未完成，水库防洪度汛存在安全隐患。

回复：一是由设计按 30 年一遇洪水标准进行调洪验算，调洪验算结果，采用拦河坝挡水，导流泄洪隧洞进行泄流，库内最高水位为 1504.96m，隧洞最大下泄流量为 $10.25\text{m}^3/\text{s}$ ，导流泄洪隧洞全断面导流能满足 30 年一遇洪水。二是汛期如遇超标洪水，单一隧洞泄流无法满足度汛要求时，项目法人听取设计建议，溢洪道开挖出土沟，遇超标准洪水时，采用隧洞和溢洪道土沟联

合泄流。三是汛期期间加强巡视，结合雨晴、水情、水库水位等信息，提前预警，提前预防。

附件 1：安全度汛责任书；

附件 2：《腾冲市向阳水库工程建设管理局关于向阳水库工程 2024 年汛期值班责任制的通知》（向阳建管〔2024〕4 号）；

附件 3：腾冲市向阳水库工程 2024 年度在建水利工程安全度汛备案表；

附件 4：汛前安全检查监理通知及施工单位整改回复；

建设单位：腾冲市向阳水库工程建设管理局

日期：2024 年 5 月 15 日